

**Straßenbau Freiheitstraße 3. Bauabschnitt Gemeinde Wildau
Umleitungskonzept mit Aufteilung des 3. BA in Teilabschnitte**

	Teilabschnitt 1	Teilabschnitt 2	Teilabschnitt 3.1	Teilabschnitt 3.2	Teilabschnitt 6	Teilabschnitt 4	Teilabschnitt 5
Lage	Bauende	Vor Gesundheitszentrum und Ausfahrt Schleife / Feuerwehruzufahrt	Einfahrt GHZtr Zufahrt Schleife	Vom GHZtr bis Amselsteg Kreuzung Amselsteg	Gehwege 1. BA KITA bis Birkenallee	Amstegsteg bis vor Kreuzung Jahnstraße	Kreuzung Jahnstraße
Station Freiheit	km 1+118 - km 1+171	km 1+023 - km 1+118	km 1+003 - km 1+023	km 0+842 - km 1+003	km 1+117 - km 1+507	km 0+738 - km 0+842	km 0+720 - km 0+738
Station Schleife		km 0+055 - km 0+123	km 0+000 - km 0+055				
Länge	53 Meter	185 Meter	75 Meter	161 Meter	390 Meter	104 Meter	18 Meter
Umleitungen	Vollsperrung ab 30.06.11	Vollsperrung	Vollsperrung	Vollsperrung	Halbseitige Sperrung	Vollsperrung	Vollsperrung
Öffentlicher Personennahverkehr	Über Birkenallee, Wildbahn und Fliederweg	wie 1. TA	wie 1. TA	wie 1. TA	ursprüngliche Verkehrsführung, punktuelle Einengung ohne Ampel	wie 1. TA	wie 1. TA
Anlieger	Über Schmiedestraße, Ludwig- Witthöft-Straße, Südanbindung, Bergstraße und Jahnstraße	wie 1. TA	wie 1. TA	wie 1. TA	ursprüngliche Verkehrsführung, punktuelle Einengung ohne Ampel	wie 1. TA	Nutzung der Fichtestraße oder Schillerallee statt der Jahnstraße
Zufahrt Krankentransporte und Lieferverkehr zum Gesundheitszentrum	Aus Richtung Westen von Jahnstraße, Nutzung der Schleife ungestört	Aus Richtung Westen von Jahnstraße, Einfahrt unverändert, Nutzung der Parkplätze vor GHZtr als provisorische Ausfahrt	Aus Richtung Osten von Friedrich- Engels-Straße, Einfahrt Schleife Ost, Nutzung der Parkplätze vor GHZtr als provisorische Ausfahrt	Aus Richtung Osten von Friedrich-Engels-Straße, Nutzung der Schleife wie ursprünglich	ursprüngliche Verkehrsführung	Aus Richtung Osten von Friedrich-Engels-Straße, Nutzung der Schleife wie ursprünglich	Aus Richtung Osten von Friedrich-Engels-Straße, Nutzung der Schleife wie ursprünglich
Zufahrt Parkplatz Bachstelzengang Kita und Anlieger Gesundheitszentrum	Aus Richtung Westen von Jahnstraße, über provisorische Bauzufahrt	Aus Richtung Osten von Friedrich-Engels-Straße, über Bachstelzengang	wie 2. TA	wie 2. TA	ursprüngliche Verkehrsführung	wie 2. TA	wie 2. TA
Leistungen							
Straßenbau Freiheit	53 m Straße	95 m Straße	20 m Straße	161 m Straße		104 m Straße	
Straßenbau Schleife	Baustraße PP vor GHZtr	90 m Straße	55 m Straße				
Kreuzungsbereiche	Eventuell Bachstelzengang	Schleife Ost und Feuerwehr	Schleife West	Amselsteg			Jahnstraße
Gehwege	wie Straße	wie Straße	wie Straße	wie Straße	469 m Seitenbereiche 1.BA	wie Straße	wie Straße
Parkplätze	Baustraße Bachstelzengang	Schleife Ost	Schleife West	Längs Freiheit			
Regenwasser	55 m Freigefällekanal	140 m Freigefällekanal	20 m Freigefällekanal	165 m Freigefällekanal		100 m Stauraum DN 2000 - 2100	20 m Freigefällekanal
Sonstiges	Baustelleneinrichtung Einrichtung der Umleitungs- strecke und Verkehrssicherung				Straßenbeleuchtungskabel bis an Bahnquerung		Baustellenräumung 3.BA
Bauzeiten	14.06.2011	27.07.2011	08.09.2011	z.T. parallel 20.09.2011	03.11.2011	27.02.2012	12.04.2012
34 Wochen	6,0 Wo 26.07.2011	6,4 Wo 09.09.2011	6,0 Wo 21.10.2011	+ 1,9 Wo 03.11.2011	6,7 Wo 20.12.2011	6,3 Wo 11.04.2012	2,3 Wo 27.04.2012
18.04.11 - 29.10.11							